

Wybrana data rozpoczęcia		Przedstawiciel instalatora na miejscu		Odbiorca raportów interwencyjnych	
Numer projektu E.T.T.:		Nazwisko:		Nazwisko:	
Data:		Email*: Konieczny do wysłania dokumentów		Email*: Konieczny do wysłania dokumentów	
Godzina:		Tel. kom:		Tel. kom:	
Dokładny adres obiektu	Obiekt Nr Kod	Ulica Miejscowość		Państwo	
Nr REGON obiektu					
Dostęp do urządzenia	☐ na powierzc hni	☐ schody	☐ podnośnik koszowy z kierowcą instalatorem	☐ Drabina kratkowa	☐ inne:
Nr serii urządzeń i ich typ					

* Konieczny do wysłania dokumentów

PUNKTY INSTALACJI – WARUNKI WSTĘPNE DO OBOWIĄZKOWEGO POTWIERDZENIA W CELU PRZEPROWADZENIA INSTALACJI PAŃSTWA URZĄDZEŃ

	Nie dotyczy	Tak	Nie
Dostęp do urządzeń zostanie dodatkowo zabezpieczony przez przedstawicieli ETT podczas całej interwencji	☐	☐	☐
Nagrzewnice CATERA zostaną podłączone do zasilania elektrycznego 12 godzin przed planowaną interwencją z wyjątkiem (ULTIMA nie wyposażona w Zmienny System Chłodzenia)	☐	☐	☐
Zostaną wykonane podłączenia hydrauliczne, testy ciśnienia i odpowietrzenia	☐	☐	☐
Filtry wodne zostaną umieszczone na miejscu (maszyny z zamkniętym obiegiem wodnym)	☐	☐	☐
Zostaną wykonane podłączenia gazowe, testy ciśnienia i odpowietrzenia	☐	☐	☐
Ostony czepni powietrza oraz wyrzutni zostaną zamocowane wraz z odpowiednio dopasowanymi uszczelkami	☐	☐	☐
Filtry powietrza zostaną umieszczone w każdym urządzeniu	☐	☐	☐
Podłączenia powietrzne zostaną przygotowane do regulacji przepływu powietrza	☐	☐	☐
Czujniki, magistrale komunikacyjne oraz wyświetlacze zostaną podłączone i zainstalowane zgodnie ze schematami elektrycznymi oraz zaleceniami	☐	☐	☐
Zgodnie ze schematami zostaną zainstalowane magistrale komunikacyjne dla GTC*/GTB** [jeśli są GTC*/GTB**]	☐	☐	☐
Dodatkowa magistrala komunikacyjna do połączenia sterownika z laptopem zostanie zainstalowana na każdym urządzeniu, zgodnie ze schematami elektrycznymi (w przypadku sterowania urządzeniem ACTION FROID)	☐	☐	☐
Kable ethernetowe do zdalnego nadzoru urządzeń zostaną zainstalowane w każdym urządzeniu, zgodnie ze schematami elektrycznymi	☐	☐	☐
Podłączona zostanie linia telefoniczna	☐	☐	☐
Brak testu SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) w dniu interwencji (brak przedwczesnej przerwy w dostawie prądu)	☐	☐	☐

GTC*= Scentralizowane Zarządzanie Techniczne/ GTB**= System Zarządzania Budynkami/

✓ Oddanie do użytku odbywa się podczas jednego przyjazdu, a każda dodatkowa interwencja ETT, która będzie konieczna w wyniku nieprzestrzegania powyższych punktów, będzie skutkować dodatkową fakturą. ✓ Aby zachować ważność gwarancji, urządzenia nie wolno używać przed oddaniem do użytku.	
Zostałem poinformowany, że moja obecność lub obecność mojego przedstawiciela jest konieczna podczas oddania urządzenia do użytku, w przypadku mojej nieobecności, firma ETT nie będzie w stanie zweryfikować i oddać do użytku elementów instalacji peryferyjnych urządzenia (regulacja przepływu, regulacja urządzenia, podłączenie wyłącznika głównego urządzenia, itp.)	☐ TAK
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulami gwarancyjnymi dotyczącymi urządzeń ETT	☐ TAK
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wstępnymi związanymi z oddaniem urządzenia do użytku	☐ TAK

Instalator	Data:	Podpis, pieczęć z napisem « Przeczytano i zatwierdzono »
	Nazwisko:	
	Firma:	

RAMKA DO ODPOWIEDZI SERWISU ETT	Opinia ☐ Zgoda ☐ Raport	Data:	Godzina:
Usługa serwisowa	Podłączenia Elektryczne/Chłodnicze ☐ Wstępna kontrola PED ☐		
Osoba odpowiedzialna z E.T.T. Serwis	Nazwisko:	Funkcja osoby odpowiedzialnej:	
Państwa osoba kontaktowa z E.T.T. Serwis	Nazwisko:	Email :	

Dotyczy: MARK-FIC_21-PL_Export_E