

Желаемая дата начала Представитель установщика на площадке Получатель отчетов о проведенных работах

№ проекта E.T.T.:	Ф. И. О.:	Ф. И. О.:
Дата:	<b>Эл. почта*</b> : Заполнение обязательно для отправки документов	<b>Эл. почта*</b> : Заполнение обязательно для отправки документов
Время:	№ тел. (моб.):	№ тел. (моб.):
Точный адрес стройплощадки	Стройплощадка № Как проехать Индекс Город	
Тип доступа	<input type="checkbox"/> на полу <input type="checkbox"/> лестница <input type="checkbox"/> подвесная корзина и подъемник <input type="checkbox"/> вертикальная лестница с защитой <input type="checkbox"/> другое :	
№ серии машин и тип		

\* Заполнение обязательно для отправки документов

**УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ — В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВВОДА МАШИН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Объект отсутствует Да Нет

	Объект отсутствует	Да	Нет
Сотрудникам ETT будет обеспечен безопасный доступ к машинам на протяжении всей фазы производства работ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
На картерные нагреватели будет подано напряжение за 12 часов до начала эксплуатации оборудования ( <b>кроме оборудования серии ULPI+ без системы переменного охлаждения</b> )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Будут выполнены гидравлические подключения, испытания под давлением и спуск воды	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Водные фильтры будут установлены на свои места (для оборудования на водяном цикле)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Будут проведены газовые подключения и проверка под давлением	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Будут установлены колпаки на отсек свежего и удаляемого воздуха, а также будут выполнены герметичные швы, согласно нашим рекомендациям		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
На все оборудование будут установлены фильтры для воздуха	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Аэравлические подключения будут исправны для настройки расхода	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Датчики, компьютерные шины и устройства отображения информации будут установлены и подключены в соответствии с нашими требованиями и электросхемами		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шины для диспетчерской [при ее наличии] будут установлены в соответствии с нашими электросхемами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Дополнительные компьютерные шины для подключения переносных компьютеров к автомату будут установлены на всем оборудовании в соответствии с электросхемами (при регулировании оборудования ACTION FROID)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кабели для подключения локальной сети с целью дистанционного контроля будут подсоединены ко всему оборудованию в соответствии с нашими электросхемами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Будет подключена телефонная линия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

✓ **Запуск оборудования производится за один раз, и любой дополнительный выезд специалистов ETT, необходимый вследствие несоблюдения вышеупомянутых пунктов, повлечет за собой выставление дополнительного счета.**

✓ **Для сохранения гарантии оборудование не должно использоваться до ввода в эксплуатацию.**

Я понимаю, что мое присутствие лично или через представителей необходимо в течение всего периода работ по вводу в эксплуатацию, и я проинформирован(а) о том, что отсутствие представителей со стороны заказчика повлечет за собой неполное исполнение работ по вводу в эксплуатацию в части операций по настройке периферического оборудования машин (регулирование расхода, настройки, подключение секционного выключателя машины...), и такие машины ETT будет не в состоянии заверить.	<input type="checkbox"/> ДА
С положениями предоставления гарантии на оборудование ETT ознакомлен(а)	<input type="checkbox"/> ДА
С предварительными условиями для выполнения ввода оборудования в эксплуатацию ознакомлен(а)	<input type="checkbox"/> ДА

Заполняется установщиком	Дата:	Подпись, печать с пометкой «ознакомлен(а) и согласен(-на)»
	Ф. И. О.:	
	Компания :	

Заполняется представителем ETT Services	Мнение <input type="checkbox"/> Соглашение <input type="checkbox"/> Перенос	Дата:	Время:
Специалист E.T.T. Services	Ф. И. О.:	Предприятие:	
Контактное лицо E.T.T. Services	Ф. И. О.:	Эл. почта:	