

Date de début souhaitée		Représentant de l'installateur sur le site		Destinataire des rapports d'intervention	
N° affaire E.T.T. :		Nom :		Nom :	
Date :		Email* : Impératif pour envoi des documents		Email* : Impératif pour envoi des documents	
Heure :		Portable :		Portable :	
Adresse <u>exacte</u> du site	Site N° CP	Voie Ville	Pays		
N° de SIRET du site					
Type d'accès	☐ au sol ☐ escalier ☐ nacelle & conducteur installateur ☐ Crinoline ☐ autre :				
N° de série des machines et type					

* Impératif pour envoi des documents

POINTS D'INSTALLATION – CONDITIONS PREALABLES A CONFIRMER IMPERATIVEMENT POUR LA REALISATION DE LA MISE EN SERVICE DE VOS MACHINES

	Sans objet	Oui	Non
L'accès aux machines sera sécurisé pour les représentants ETT pendant toute la phase d'intervention	☐	☐	☐
Le raccordement électrique ainsi que la vérification des serrages des connexions jusqu'au sectionneur ETT seront réalisés	☐	☐	☐
Les résistances de carter seront mises sous tension 12 heures avant la mise en service hors (pour les machines concernées)	☐	☐	☐
Les raccordements hydrauliques, essais en pression et purges seront réalisés	☐	☐	☐
Les filtres à eau seront en place (machines sur boucle d'eau)	☐	☐	☐
Les raccordements gaz, essais en pression et purges seront réalisés	☐	☐	☐
Les capots d'air neuf et d'air extrait seront installés et les joints d'étanchéité seront réalisés conformément à nos préconisations	☐	☐	☐
Les filtres à air seront installés sur chaque machine	☐	☐	☐
Les raccordements aérauliques seront opérationnels pour les réglages de débit	☐	☐	☐
Les sondes, bus et afficheurs seront raccordés et installés conformément à nos schémas électriques et préconisations	☐	☐	☐
Les bus pour la GTC/GTB seront installés conformément à nos schémas électriques [si GTC/GTB]	☐	☐	☐
Le bus supplémentaire pour la connexion du PC portable à l'automate sera installé sur chaque machine conformément à nos schémas électriques [si régulation machine ACTION FROID]	☐	☐	☐
Les câbles de liaison ethernet pour supervision à distance seront installés dans chaque machine conformément à nos schémas électriques	☐	☐	☐
La ligne téléphonique sera raccordée	☐	☐	☐
Absence d'essai SSI le jour d'intervention (pas de coupure intempestive de courant)	☐	☐	☐

- ✓ La mise en service s'effectue en un seul déplacement et toute nouvelle intervention ETT rendue nécessaire par le non-respect des points mentionnés ci-dessus entraînera une facturation supplémentaire.
- ✓ Afin de préserver l'application de la garantie, le matériel ne doit pas être utilisé avant la mise en service.

J'ai pris connaissance que ma présence ou ma représentation était nécessaire pendant la totalité de l'intervention de mise en service et je suis informé que ma non-représentation engendrera la mise en place de réserves à la mise en service pour les opérations liées aux installations périphériques de la machine, que ETT n'aura pas été de ce fait en mesure de valider (réglage du débit, de la régulation, raccordement du sectionneur machine...)		☐ OUI
Je reconnais avoir pris connaissance des clauses de garantie liées aux machines ETT		☐ OUI
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions préalables à l'exécution de la mise en service		☐ OUI
Pour l'installateur	Date :	Signature, cachet avec mention « Lu et approuvé »
	Nom :	
	Société :	

CADRE REPONSE ETT SERVICES	Avis ☐ Accord ☐ Report	Date :	Heure :
Prestation de services	Raccordements Electriques/Frigorifiques ☐ Vérification initiale DESP ☐		
Intervenant pour E.T.T. Services	Nom :	Qualité Intervenant :	
Votre contact E.T.T. Services	Nom :	Email :	

Référence : MARK-FIC_21-FR_Export_H